DE: MARTA CONTINENTE

A : MINISTRO

Núm. Fax:

Texto:

Se adjuntan 3 hojas

Número de páginas incluyendo ésta:

Si no es recibido correctamente llamar al: 522.12.31

Fax Ministerio: 522.93.77 Y 531.92.12

1

INVERSIONES MINISTERIO DE CULTURA EN CATALUÑA

Introducción:

A continuación se resume la situación actual de los compromisos que en materia de inversiones (13.000 mill) en infraestructuras culturales se firmaron el 26 de Junio de 1990.

Como Anexo se adjunta un cuadro de las inversiones realizadas en Cataluña en los últimos cuatro años por el Ministerio y las previsiones para 1993.

Biblioteca Pública de Barcelona

Coste total previsto: 2000 mill.
Aportación Mª C.: 2000 mill.
Plazo ej.: 1992 ?

El Ministerio está a la espera de la cesión del solar.
El Ayuntamiento ofreció uno cercano a la Plaza de las Glorias, que parece adecuado pero está pendiente de la aprobación de un Plan Especial. En la última reunión de la Comisión Mixta con la Generalitat se decidió aceptarlo y acelerar los trámites.

Biblioteca Pública de Lérida

Coste total previsto: 500 mill.
Aportación Mª C.: 500 mill.
Plazo ej.: 1991-1993

La Diputación Provincial ha cedido el edificio de la Antigua Maternidad para que sea nueva sede de la Biblioteca. El proyecto técnico se aprobó y pagó en marzo de 1992. El proyecto asciende a 700 mill.
Las obras se han iniciado en 1993 y se prevé concluyan a finales de 1994.

Auditorio de Barcelona

Convenio 1989
Coste total previsto: 6206 mill.
Aportación Mª C.: 3000 mill.
Plazo ej.: 1990-1993

Las Aportaciones hasta la fecha son 620.9 mill y para 1993 esta prevista una aportación de 500 mill.

3

2

Liceo

Ampliación
Coste total previsto: 5200 mill.
Aportaciones:
Consorcio: 2700 mill.
Administración Central (MOPT):2500 mill.

Las aportaciones del Ministerio a las actividades ordinarias se han realizado y el Convenio para la solicitud del préstamo se firmó, quedando comprometido el Ministerio a las anualidades reseñadas en el cuadro adjunto.

Museo Nacional de Arte de Cataluña

Coste toal previsto: 7000 mill.
Aportación Mª C. : 2333 mill.
Generalitat : 2333 mill.
Ayuntamiento : 2333 mill.
Plazo de ej: 1990-1994

El compromiso inicial se ha cumplido. La comisión de seguimiento de las obras de la 1ª fase se reunió la semana pasada para analizar las cuentas y evaluación.
Dada la magnitud del proyecto, se ha planteado la demanda de nuevas aportaciones para la 2ª fase. El cierre de las cuentas de la primera fase, que posiblemente se realizará próximamente puede facilitar que el Presidente del Patronato solicite del Ministerio una posición sobre esta cuestión durante la campaña.

Museo de Tarragona

Coste total previsto: 1500 mill.
Aportación Mª C. : 1500 mill.
Plazo ej. : 1992-1994

Con vistas al Congreso de Arqueología Clásica que se celebrará en Tarragona en 1993, se ha planteado de acuerdo con la Generalitat un arreglo del Museo existente.

Archivo de la Corona de Aragón

Aportación Mª C.: 733 mill.
Plazo de ej.: 1990-1992

Se prevé la inauguración del edificio en el mes de Mayo. Pendiente el traslado de los fondos aunque para la inauguración se mostraría una pequeña exposición.

3

Patrimonio Histórico

Coste total previsto: 370 mill.
Aportación Mº C.: 185 mill.
Generalitat : 185 mill.
Plazo de ej. :1990-1992

La Generalitat planteó que esta aportación se realizara mediante inversiones en obra en las Catedrales de Lleida y Girona. El Ministerio propuso realizar un Plan Director, contratando un equipo multidisciplinar.
El Director General de Patrimonio de la Generalitat mediante escrito de 3.3.92 solicitó una respuesta definitiva y expresó su deseo de desvincularse definitivamente del Plan de Catedrales.

5

4

CUADRO RESUMEN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA EN CATALUÑA DURANTE EL CUATRIENIO 1989-1992. (Millones de ptas.)

	GASTO REALIZADO				PREVISION
	1989	1990	1991	1992	1993
ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGON	23	38,50	259,30	314,02	315,90
PALACIO Y PARQUE GÜELL	35,50	7	75,09	112,96	
B.P.E. EN GERONA	6		2,77	1,29	
B.P.E. EN LERIDA			3,03	59,54	20,45
B.P.E. EN TARRAGONA	38,30	8,90	23	155,30	260
MONASTERIO DE POBLET			20	14,37	
YACIMIENTO ARQUEOLOGICO "ELS MUNT"		7,40			
MUSEO DE TARRAGONA	1,70	2	4,48		100
INVENTARIO GRAL. BIENES MUEBLES		13	16		
ACTUACIONES EN CATEDRALES		13,80			
OTRAS INVERSIONES	33,20	10,20	14,93	6,46	
PALAU DE LA MUSICA		219,10		42,20	90
AUDITORIO DE BARCELONA		87,30	243,60	300,60	500
MUSEO PICASSO		40			
MUSEO "FUNDACION JOAN MIRO"				85,51	
FUNDACION "A. TAPIES"	135		25	42,73	84,80
MUSEO NAL. DE ARTE DE CATALUÑA (*)		100	400	400	415,80
MUSEO DE ARTE MODERNO DE BARCELONA		3,90	12		
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					
(Encomiendas finalistas)		195	90	183,70	175
TEATRO VICTORIA	10			49	42
LICEO (**)	400	500	819,37	600	1139,50
CASA DE CARITAT			25	18,75	24,80
FESTIVAL INT. DE SITGES		5	10	12,50	12,50
FESTIVAL DE CINE DE BARCELONA	25	25			
CAT.COLECTIVO PATR.BIBLIOGRAFICO		8		8,19	
AUDITORIO DE LERIDA					25
subtotal	707,70	1284,10	2045,53	2407,12	3169,75
AYUDAS:					
- Libro	266,94	152	223,47	332,45	
- Música y Teatro	220,65	289,18	241,48	169,17	
- Cine	396,89	741,01	762,20	839,25	
- Cine (Generalitat)				29,51	
- Otras	3	6	8,92	14,89	
subtotal	887,48	1188,19	1236,07	1385,27	
TOTAL	1595,18	2472,29	3281,60	3792,39	

(*) Compromiso ejercicios futuros: 1994.....441 millones
1995.....463 "
1996.....486 "
1997.....510 "
1998.....536 "
total..... 2.436 millones de ptas.

(**) Compromiso ejercicios futuros: 1994.....336
1995.....336 "
1996.....522 "
1997.....494 "
1998.....466 "
1999.....438 "
2000.....410 "
2001.....382 "
2002.....354 "
2003.....326 "
2004.....298 "
2005.....270 "
2006.....242 "
2007.....214 "

total..... 5.092 millones de ptas.